

Zestawienie ostatnich z wykonanych robót drogowych, przedłożonych do rozliczenia i odbioru, znajdujących się poza jezdnią główną DW 673, na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”					
Lp.	Odcinek DW 673	Ostatni wykonany asortyment (warstwa) w zakresie robót drogowych	Status Robót	Krótki komentarz	Numer dokumentu odbiorowego
ŚCIEŻKA ROWEROWA					
1	29+100-29+580	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	501/Z/673.18/12/2017
2	29+580-29+600	Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		220/Z/673.18/10/2017
3	29+600-30+490	Na tym odcinku nie zgłaszano do odbioru i rozliczenia żadnych robót drogowych.			
4	30+490-30+850	Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		221/Z/673.18/10/2017
DROGA SERWISOWA					
1	31+107-31+193	Koryto pod konstrukcję	BRAK ODBIORU	Badania kontrolne zamawiającego z dn. 04.10.2017 r. dały negatywne wyniki nośności na przedmiotowym podłożu.	210/Z/673.18/10/2017
2	31+193-31+195	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	401/Z/673.18/11/2017
3	31+195-31+950	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Rzędne wysokościowe wykonanej warstwy na odcinku od km 31+860 do km 31+940 wykonane niezgodnie z dokumentacją projektową . Nie załączono wyników badań wytrzymałości po 28 dniach.	490/Z/673.18/12/2017 z rewizją
4	31+950-32+240	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 2,5 Mpa	ODEBRANE		502/Z/673.18/12/2017, 456/Z/673.18/12/2017
5	32+240-33+400	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	202/Z/673.18/10/2017
6	33+400-34+090	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		457/Z/673.18/12/2017
7	34+090-34+108	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	202/Z/673.18/10/2017
ZATOKA ITD.					
1	11+054	Mrozówka	ODEBRANE		609/Z/673.18/09/2017
Droga gminna 103615 B					
1	29+366	Wykop z transportem gruntu na odkład (luźny materiał pozostawiony na placu budowy przeznaczony do wbudowania w nasyp)	BRAK ODBIORU	Brak dokumentów potwierdzających utyлизację materiałów pozyskanych z wykopu na odkład. Poza wyjątkiem szkic z powierzchnią wykopu, brak inventaryzacji geodezyjnej objętości wykopu (brak rzędnych, brak przekrojów). Brak dokumentów potwierdzających wykonane roboty zgodnie z SST D.02.01.01.	775/Z/673.18/05/2018
Droga gminna 103606 B					

1	31+107	Wykop z transportem gruntu na odkład	BRAK ODBIORU	Brak dokumentów potwierdzających utylizację materiałów pozyskanych z wykopu na odkład. Poza wyjątkiem szkic z powierzchnią wykopu, brak inwentaryzacji geodezyjnej objętości wykopu (brak rzędnych, brak przekrojów). Brak dokumentów potwierdzających wykonane roboty zgodnie z SST D.02.01.01.	754/Z/673.18/05/2018
---	--------	--------------------------------------	---------------------	--	----------------------