

**HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH - ZADANIE II**  
**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 645 i 648**  
**odcinek przejście przez NOWOGRÓD**

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 rok																							
		czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik				listopad			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	SPOTKANIA ROBOCZE																								
2	WTÓRNIK																								
3	MATERIAŁY DO DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU (zjazdu)																								
4	MATERIAŁY do ZRID																								
5	PROJEKTY PODZIAŁÓW																								
6	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW																								
7	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)																								
8	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																								
9	WARUNKI TECHNICZNE (telekomunikacja)																								
10	WARUNKI TECHNICZNE (energetyka)																								
11	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH																								
12	UZGODNIENIE - telekom.																								
13	UZGODNIENIE - energetyka																								
14	UZGODNIENIE - wod.-kan.																								
15	UZGODNIENIE WZMIUW																								
16	UZGODNIENIE ZUD																								
17	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																								
18	PROJEKTY BUDOWLANE																				30.09				
19	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdu)																				30.09				
20	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																								
21	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																								
22	<b>DROGA</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.11				
	CZEŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.11				
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.11				
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.11				
23	<b>DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.11				

**HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH - ZADANIE II**  
**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 645 i 648**  
**odcinek przejście przez NOWOGRÓD**

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 rok																							
		czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik				listopad			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								30.11
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								30.11
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.11
24	<b>DOKUMENTACJA BRANŻOWA (kanalizacja deszczowa)</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								30.11
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								30.11
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								30.11
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.11
25	<b>DOKUMENTACJA BRANŻOWA (energetyka)</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								30.11
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								30.11
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								30.11
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.11
26	<b>DOKUMENTACJA BRANŻOWA (telekomunikacja)</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								30.11
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								30.11
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								30.11
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.11
27	<b>DOKUMENTACJA BRANŻOWA (wod.-kan.)</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								30.11
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								30.11
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								30.11
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.11
28	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU																								30.11
29	SPIS CZĘŚCI PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWYCH																								30.11
30	ZBIORCZY SPIS SST																								30.11
31	ZBIORCZY KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.11

.....  
(data).....  
(podpis autora projektu drogowego)