

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH - ZADANIE I

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 653 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI
 odcinek BAKAŁARZEWO - ZAJĄCZKOWO

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 rok						2010 rok																		
		lipiec		sierpień		wrzesień		październik		listopad		grudzień		styczeń		luty		marzec		kwiecień						
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	SPOTKANIA ROBOCZE																									
2	WTÓRNIK																									
3	MATERIAŁY DO DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU (zjazdy)																									
4	MATERIAŁY do ZRID																									31
5	PROJEKTY PODZIAŁÓW																									31
6	WARUNKI TECHNICZNE (telekom.)																									
7	WARUNKI TECHNICZNE (energetyka)																									
8	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)																									
9	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																									
10	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH																									
11	UZGODNIENIE - telekom.																									
12	UZGODNIENIE - energetyka																									
13	UZGODNIENIE - wod.-kan.																									
14	UZGODNIENIE WZMIUW																									
15	UZGODNIENIE ZUD																									
16	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																									31
17	PROJEKTY BUDOWLANE																									31
18	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdy)																									31
19	PROJEKTY BUDOWLANE (most w Malinówce na przepust)																									31
20	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																									
21	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																									
22	DROGA																									
	PROJEKT WYKONAWCZY																									30
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																									30
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																									30
	KOSZTORYS INWESTORSKI																									30

