ZAŁĄCZNIK G.

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH - ZADANIE III

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 653 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI

odcinek PRZEBRÓD

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 rok																								2010 rok															
		lipiec				sierpień				wrzesień				październik				listopad				grudzuień				styczeń				luty				marzec				kwiecień			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	SPOTKANIA ROBOCZE																																								
2	WTÓRNIK																																								
3	MATERIAŁY DO DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU (zjazdy)																																								
4	MATERIAŁY do ZRID																																				31				
5	PROJEKTY PODZIAŁÓW																																				31				
6	WARUNKI TECHNICZNE (telekom.)																																								
7	WARUNKI TECHNICZNE (energetyka)																																								
8	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)																																								
9	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																																								
10	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH																																								
11	UZGODNIENIE - telekom.																																								
12	UZGODNIENIE - energetyka																																								
13	UZGODNIENIE - wod.-kan.																																								
14	UZGODNIENIE WZMiUW																																								
15	UZGODNIENIE ZUD																																								
16	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																																				31				
17	PROJEKTY BUDOWLANE																																				31				
18	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdy)																																				31				
19	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																																								
20	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																																								
21	**DROGA**																																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																																								30
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																																								30
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																																								30
	KOSZTORYS INWESTORSKI																																								30

ZAŁĄCZNIK G.

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH - ZADANIE III

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 653 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI

odcinek PRZEBRÓD

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 rok																								2010 rok											
		lipiec				sierpień				wrzesień				październik				listopad				grudzuień				styczeń				luty				marzec				kwiecień			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
22	**DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE**																																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																																								30
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																																								30
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																																								30
	KOSZTORYS INWESTORSKI																																								30
23	**DOKUMENTACJA BRANŻOWA**																																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																																								30
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																																								30
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																																								30
	KOSZTORYS INWESTORSKI																																								30
24	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU																																								30
25	SPIS CZĘŚCI PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWYCH																																								30
26	ZBIORCZY SPIS SST																																								30
27	ZBIORCZY KOSZTORYS INWESTORSKI																																								30

UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiajacym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

..... (data)

..... (podpis autora projektu drogowego)